



2016-11-28



Extriörbild, AL

Förändring i tidsplanen

Som vi tidigare har skrivit om i dessa informationsbrev är det väldigt svåra markförhållanden på tomten där Bas Barkarby ska byggas. Markförhållandena påverkade också beslutet om att inte lägga en tunnelbaneuppgång på denna sida av E18, det skulle bli för dyrt helt enkelt.

Detaljplanen för etappen av Barkarbystaden som innehåller Bas Barkarby har varit ute på granskning sommaren 2016. Länsstyrelsen har haft synpunkter på markförhållandena och på reningen av vattnet i Bällstaån. Kommunen arbetar nu med komplettering och revidering av planhandlingarna och vi bedömer att detaljplanen kan antas i slutet av 2017. Det pågår också arbete med en ansökan om miljötillstånd där beslut från Mark- och miljödomstolen kan väntas sommaren 2018.

Det blir alltså en senareläggning av byggstarten för Bas Barkarby. Planerad byggstart under första delen av 2017 flyttas troligtvis till efter sommaren 2018. Vi hoppas ha underlag före nyår så att vi kan sätta den nya tidplanen.

Tillsvi vidare har Atrium Ljungberg valt att fortsätta byggprojekteringen som planerat. Det innebär att arbetsgruppen tillsammans med projektledaren arbetar på med gymnasiets lokaler på plan 4 och 5 med start idag måndag 28 november.

Plan 1 och 2 som innehåller, för kommunens del, bibliotek, konsthall, danssal och multihall är redan byggprojekterade (färdigt slutet oktober).

Vi återkommer med informationsbrev löpande!

Önskar er alla en trevlig vecka!

Carina Karlsson
Projektledare

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör